

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年09月16日

計画の名称	志布志市における国土強靱化地域計画に基づく市道整備事業の推進（交通・物流）														
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）											重点配分対象の該当	○		
交付対象	志布志市														
計画の目標	志布志市国土強靱化地域計画に基づき、整備が必要とされている主要市道について、重点的に建設促進・整備を推進し、災害時の複数輸送ルートの構築を図る。														
全体事業費（百万円）		合計（A＋B＋C＋D）		450	A	450	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初		R6末
1	志布志市国土強靱化地域計画に基づき、災害時緊急輸送ルートとなる主要市道の整備率を100%にする。			
	志布志市国土強靱化地域計画に基づき、災害時緊急輸送ルートとなる主要市道の整備率	60%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	道路	一般	志布志市	直接	志布志市	市町村 道	改築	（他）上ノ浜波見線・安 楽工区	現道拡幅 L=0.3km	志布志市	■	■	■	■	■	250		策定中	
		志布志市国土強靱化地域計画に基づく事業（交通・物流）																		
	A01-002	道路	一般	志布志市	直接	志布志市	市町村 道	改築	（他）飯山通山 1 号線・ 飯山工区	現道拡幅、IC新設	志布志市	■	■				200		策定中	
		志布志市国土強靱化地域計画に基づく事業（交通・物流）																		
											小計						450			
											合計						450			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
市の担当事業課にて事業評価を実施	整備計画期間終了後
	公表の方法
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
未整備路線・区間については、引き続き防災安全交付金の重点計画に移行し進めていく。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	50%	