

別紙

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又 は維持運営等措置	市道上町線 舗装工事	志布志市	4,483,560	4,400,000	

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称			
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道上町線舗装工事			
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		志布志市			
交付金事業実施場所		志布志市志布志町大字志布志			
交付金事業の概要	<p>市道上町線は県道日南志布志線と国道220号を結ぶ市道で、住宅密集地で高齢化が進む周辺住民にとって、日常生活で利用する生活道路として欠くことができない道路です。 舗装後20年以上が経過しており、経年劣化による路面の損傷が著しく、路面全般にひび割れや掘りが散在し、雨天時における車両通行時の水はねや振動に関する相談や苦情が寄せられています。 そのため、道路の舗装工事に交付金を充当します。</p> <p>・舗装工 L=175.0m、W=4.3m～5.0m、A=796.0㎡</p>				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>第2次志布志市総合振興計画（前期計画：平成29年度～平成33年度） 基本目標2<生活環境>自然や風土と共生する安心で豊かなまち 2-1 憩いにあふれ住みたくなるまち ③生活道路の整備 新設改良から維持補修へ転換し、適正な舗装打換や橋りょう補修による施設の長寿命化に努め、安全で快適に利用できる生活道路の整備をめざす。</p> <p>目標：市道の整備率 現状値87.2%（平成27年度）→目標値90.0%（平成33年度）</p>				
事業開始年度	平成29年度	事業終了（予定）年度	平成33年度		
事業期間の設定理由	第2次志布志市総合振興計画前期計画の終期まで				
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標	単位	評価年度	
	市道の整備率 90%	（整備を行った市道の延長（m）/整備を行う市道の延長（m））×100（%）	成果実績	平成34年度	
			目標値	90.0	
			達成度		
	評価年度の設定理由				
	第2次志布志市総合振興計画前期計画の終期の翌年度に評価を実施。				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
市道上町線の道路舗装を行ったことにより、市道の整備が進み、地域住民の安全な通行が確保され、福祉の向上が図られました。 「市道の整備率」については平成34年度に改めて達成度合いを測定予定です。					
評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無					

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
	整備を行う市道の延長		活動実績	m	265.0	185.0	175.0
			活動見込	m	265.0	185.0	175.0
			達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	平成28年度	平成29年度	平成30年度	備考			
総事業費	4,500,000	4,885,000	4,483,560	13,868,560円 (3ヶ年計)			
交付金充当額	4,400,000	4,400,000	4,400,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分	4,400,000	4,400,000	4,400,000				
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路工事		一般競争入札		(有)川畑興業 (志布志市)		4,483,560	
		計				4,483,560	
交付金事業の担当課室		志布志市建設課					
交付金事業の評価課室		志布志市建設課					